

**Realizacja zaplanowanych i przyjętych Uchwałami Rady Miasta
zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych w 2015 r. przez Wydziały
przebiegała następująco:**

L.p.	Nazwa zadania i klasyfikacja budżetowa	Plan na 2015 rok	Wykonanie finansowe	Zakres rzeczowy Termin realizacji Wykonawca robót	Zaawan- sowanie finansowe/ rzeczowe (%)
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
1.	Dz. 010 rozdz. 01008 § 4300 zad. 00-001/OS Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	46 778,16	31 716,22	1.Remont rowu RA-3 przy ul. Grunwaldzkiej. Zadanie obejmowało odmulenie dna rowu – 72,0 m, rozplantowanie urobku – 22,5 m³, ręczną rozbiórkę konstrukcji żelbetowych – 2,025 m³, oczyszczenie przepustu rurowego - 3 m, wywiezienie gruzu betonowego – 2,0 m³. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego to Firma Usługowa „MIGRA” z Raciborza. Termin umowy wykonania od 25.05 do 30.06.2015 r. Wartość umowy: 3 566,91 zł Zadanie zakończone. 2.Remont rowu D-15 przy ul. Rzecznej. W ramach zadania wykonano roboty polegające na ubezpieczeniu skarp rowu płytami ażurowymi na podsypce cementowo piaskowej – 159,2 m², umocnieniu skarp i dna rowu płytami betonowymi chodnikowymi – 52,0 m², ręczną rozbiórkę konstrukcji betonowych – 1,50 m³, wywiezienie gruzu betonowego – 1,50 m³. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego to Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GLOBAL-EKO Artur Korczok z Bieńkowic. Zadania realizowane było w okresie od 08.06.2015 r. do 30.06.2015 r.	68% / 68%

				Wartość umowy: 13 412,04 zł. Zadanie zakończone. 3.Remont rowu nr 21 w dzielnicy Brzezcie. W ramach zadania wykonane zostaną roboty polegające na ubezpieczeniu skarp rowu płytami ażurowymi na podsypce cementowo piaskowej – 186,6 m², ręczną rozbiórkę konstrukcji betonowych – 1,68 m³, wykonanie narzutu kamiennego w dnie rowu – 1,68 m³, ustabilizowanie płyt ażurowych przez wbijanie kołków o średnicy 4 – 6 cm na głębokość 80 cm po 2 szt na płytę – 512 szt. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego to Firma Usługowa „MIGRA” z Raciborza. Termin umowny wykonania od 07.07 do 06.08.2015 r. Wartość umowy: 14 737,27 zł Zadanie zakończone.	
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
1.	Dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 zad. 12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienie	1 782 812,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W bieżącym roku została złożona do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dokumentacja środowiskowa w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Do końca lipca bieżącego roku Wykonawca uzupełni stwierdzone przez organ braki w dokumentacji. W kwietniu została odebrana część składowa dokumentacji pn. Pomiar ruchu drogowego. Trwają czynności odbiorowe Projektu koncepcyjnego rozwiązań technicznych oraz Wstępnego audytu bezpieczeństwa. Wykonawcą projektu jest EGIS Poland Sp. z o.o. z Warszawy. Zakończenie realizacji zadania planuje się w czerwcu 2016 r. Wartość całości zadania wynosi 3.321.000,00 zł. W roku bieżącym planuje się wydatkować kwotę w wysokości: 1.692.480 zł na prace projektowe oraz 87.740,00 zł dla firmy konsultingowej, która prowadzi nadzór nad poprawnością przyjętych rozwiązań technicznych.	0 % / 60 %
2.	Dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 zad. 12-084/DM Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Gliwicka) w Raciborzu –	267 711,00	61,50	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wybudowany zostanie ciąg pieszy po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 919 (po stronie zabudowy) długości 107 m, od km 5+458 (istniejący chodnik na obiekcie mostowym) do km 5+565 (krawędź drogi gminnej wewnętrznej). Inwestycja będzie realizowana w pasie drogowym na działkach: 345/2 i 345/3 – obręb Markowice.	0 % / 90 %

	porozumienie			Konstrukcja zjazdów i chodnika: podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm, podsypka piaskowa gr. 3 cm, kostka brukowa betonowa gr. 8 cm. Wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem liniowym zjazdów, wpustami ulicznymi oraz drenażem. Wykonawcą robót jest Zakład Usług Budowlanych MARBUD Mariusz Ogrodowski z Rybnika. Termin wykonania do 40 dni od daty podpisania umowy tj. od 6 lipca br. Wartość umowy: 141 317,54 zł	
3.	Dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 zad. 13-034/DM Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu – porozumienie	26 999,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Projektant w dniu 10 lipca złożył dokumentację do zaopiniowania w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach, która obejmuje wykonanie jednostronnego chodnika od mostku na cieku Bodek aż do granicy miasta Racibórz o długości ok. 800 mb. Wykonawcą projektu jest Exact Projekt z Knuruwa. W związku z upływem terminu wykonania Projektantowi zostanie zmniejszone wynagrodzenie o wartość kar umownych wynikających z podpisanej umowy. Wartość podpisanej umowy: 26.999,00 zł.	0% / 80 %
4.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 14-015/IU Przebudowa ul. Koszalińskiej	499 631,00	2 706,00	Zadanie realizowane jest w latach 2014-2016. W 2014 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w części dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej i wybudowano studnię włączeniową na kolektorze fi 1000 w ulicy Górnej w Raciborzu. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” Sp. z o.o. z Raciborza. Zadanie zakończono w terminie przewidzianym w umowie i odebrano w dniu 16.05.2014 r. Ogólny koszt realizacji wyniósł 14 052,64 zł. Ponadto w 2014 r. opracowano dokumentację projektową na wykonanie przebudowy ulicy Koszalińskiej w Raciborzu oraz na wykonanie projektu oświetlenia. Wykonawcą dokumentacji była Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek z Bielska - Białej. W roku 2015 wykonano aktualizację dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy równoległej do ulicy Szczecińskiej w Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji była firma pn. PROFIM s.c.	0,5% / 0%

				M. Michalaszek A. Michalaszek z Raciborza. Ponadto opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową kanalizacji deszczowej w ulicy Ocickiej wraz z odcinkiem łączącym pierwszą studnię projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Koszalińskiej. Wykonawcą dokumentacji była firma pn. PN-PROJEKT Piotr Nowak z Raciborza. Na podstawie opracowanych dokumentacji w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało konsorcjum firm, tj. Firma Budowlana ANFORT Joanna Laskowska ze Świerklan - Lider konsorcjum oraz Zakład Usług Budowlanych MARBUD Mariusz Ogródowski z Rybnika - Partner konsorcjum. Zadanie obejmuje wykonanie: - <u>Robót drogowych</u>: jezdni asfaltobetonowej 4 370,00 m², chodnika z kostki betonowej szarej, zjazdów do posesji z kostki betonowej czerwonej 350,00 m². - <u>Oświetlenia ulicznego</u>: przebudowę linii napowietrznej n/n, budowę oświetlenia ulicy - 23 słupy oświetleniowe, ułożenie kabla zasilającego - 850 mb. - <u>Kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej</u>: sieci z rur betonowych wipros ø 500 mm - 18,00 m. sieci z rur betonowych wipros ø 300 mm - 659,00 m, studni rewizyjnych z kręgów betonowych ø 1000 mm - 25 szt., przyłącza do posesji z rur pvc ø 160 mm 121,00 m. - <u>Kanalizacji deszczowej w ul. Ocickiej</u>: sieć z rur betonowych wipros ø 300 mm 52,00 m, sieci z rur betonowych wipros ø 400 mm 410,00 m, sieci z rur betonowych wipros ø 300 mm 52,00 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø1000 mm - 10 szt. Wartość umowna robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 1 953 100,73 zł. Termin wykonania zadania przypada na dzień 30 listopada 2016 r.	
5.	Dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 zad. 14-058/DM Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu – porozumienie	46 248,00	0,00	Zadanie nie będzie realizowane. Odstąpiono od umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej. Nie zawarto porozumienia z Województwem Śląskim.	0% / 0 %

6.	Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 zad. 14-063/DM Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 - pomoc dla Powiatu	650 000,00	650 000,00	Miasto Racibórz udzieliło pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w formie dotacji celowej. Zadanie było realizowane przez Powiat Raciborski w latach 2014-2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Polegało na modernizacji odcinka drogi powiatowej 3500S od skrzyżowania z DK nr 45 ul. Kozielska/Kwiatowa do obiektu mostowego nad ciekiem wodnym K3 w miejscowości Brzeźnica na odcinku o długości ok. 4,0+324,52 km. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie nawierzchni jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, chodników, zjazdów, elementów odwodnienia drogi, muru oporowego oraz oznakowania pionowego i poziomego. Wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A. z Warszawy. Inwestorem zadania był Powiat Raciborski. Zadanie zakończone.	100% / 100 %
7.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 14-071/IU Przebudowa ulic: Zamkowej (od wjazdu do krytej pływalni do ul. Brzozowej) i Brzozowej (od ul. Zamkowej do ul. Opolskiej)	300 000,00	298 763,24	Zadanie realizowane było w latach 2014-2015. W ramach zadania przygotowano aktualizację dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy ulicy Zamkowej (od wjazdu do krytej pływalni do ul. Brzozowej) i ulicy Brzozowej (od ul. Zamkowej do ul. Opolskiej) w Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji był Kazimierz Kasztan prowadzący działalność pod nazwą „Projektowanie, Nadzór i Kosztorysowanie Robót Budowlanych mgr inż. Kazimierz Kasztan” z Raciborza. Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym została firma pn. Bruki Trawiński Sp. z o. o. z Raciborza. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 3 października 2014 r. Zadanie obejmowało wykonanie wycinki 6 drzew, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej – 187,60 m, budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Brzozowej, wykonanie nowych nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej – 1156,76 m ² oraz nawierzchni chodników i wjazdów z kostki betonowej – 352,37 m ² . Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 29 kwietnia 2015 r. Ogólny koszt realizacji wyniósł 384 654,40 zł.	100% / 100%

8.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 15-001/IU Przebudowa ul. Sienkiewicza	300 000,00	7 749,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy Sienkiewicza w Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji była Pracownia Projektowa IK-S Inżynieria Komunikacyjno - Sanitarna s.c. z Pszczyny. Dokumentację odebrano 10.07.2015 r. Na podstawie odebranej dokumentacji ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zakres robót przewidzianych do realizacji obejmuje wykonanie rozbiórki istniejących nawierzchni jezdni i chodników oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej i chodników z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej oraz przebudowę odwodnienia terenu.	3% / 3%
9.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 15-002/IU Przebudowa ul. Szkolnej (od ul. Rybnickiej do ul. Fabrycznej)	350 000,00	7 200,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy Szkolnej w Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji był Kazimierz Kasztan prowadzący działalność pod nazwą „Projektowanie, Nadzór i Kosztorysowanie Robót Budowlanych mgr inż. Kazimierz Kasztan” z Raciborza. Dokumentację odebrano 10.07.2015 r. Na podstawie odebranej dokumentacji ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zakres robót przewidzianych do realizacji obejmuje wykonanie rozbiórki istniejących nawierzchni jezdni i chodników oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej i chodników z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej oraz przebudowę odwodnienia terenu. Z jezdni ulicy Szkolnej zostanie wydzielona ścieżka rowerowa o nawierzchni z czerwonego asfaltobetonu.	2% / 2%
10.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 15-003/IU Przebudowa ul. Polnej (od ul. Opawskiej do ul. Żwirki i Wigury)	600 000,00	0,00	W ramach zadania ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Polnej w Raciborzu na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Żwirki i Wigury, którym został Kazimierz Kasztan prowadzący działalność pod nazwą „Projektowanie, Nadzór i Kosztorysowanie Robót Budowlanych mgr inż. Kazimierz Kasztan” z Raciborza. Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 20 lutego 2015 r. Z uwagi na interwencje mieszkańców w sprawie założeń projektowych	0% / 0%

				przebudowy drogi, wstrzymano prace projektowe i przeprowadzono konsultacje społeczne. Po wypracowaniu ostatecznej koncepcji przebudowy drogi zaakceptowanej przez mieszkańców, wznowiono prace projektowe, przedłużając termin wykonania opracowania do dnia 11 września 2015 r. Przyjęte rozwiązanie przewiduje wykonanie jezdni dwukierunkowej szerokości 5,0 m, chodnika szerokości 4,0 m z możliwością postoju 10 samochodów po stronie numerów nieparzystych oraz zatokami postojowymi dla 30 samochodów i 3 dla taksówek po drugiej stronie. Wersja ta nie przewiduje wybudowania ścieżki rowerowej. W związku z informacją, iż zarządca sieci elektroenergetycznej przewiduje przebudowę sieci napowietrznej na kablową realizacja zadania zostaje przesunięta na lata następne.	
11.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 zad. 15-004/IU Remont ul. Zborowej (od ul. Młyńskiej do ul. Mickiewicza)	150 000,00	4 674,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową remontu ulicy Zborowej. Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektowo - Usługowe „ALDA” s.c. z Wodzisławia Śląskiego. Dokumentację odebrano w dniu 19 czerwca 2015 r. Na podstawie odebranej dokumentacji ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Obecnie nadal trwa procedura przetargowa. Zakres robót przewidzianych do realizacji obejmuje wykonanie rozbiórki istniejących nawierzchni jezdni i chodników oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej i chodników z kostki granitowej i płyt granitowych 40 x 60 cm na podbudowie tłuczniowej oraz przebudowę odwodnienia terenu.	3% / 3%
12.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 15-008/IU Przebudowa ul. Strażackiej	20 000,00	4 501,80	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysowej remontu ulicy Strażackiej w Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektowo - Usługowe „ALDA” s.c. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Gotowa dokumentacja została odebrana w dniu 19 czerwca 2015 r. W bieżącym roku nie przewidziano w budżecie środków na realizację przedmiotowego zadania.	100% / 100%

13.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 15-009/IU Przebudowa ul. Wygonowej – ul. dojazdowej do posesji nr 45-59	300 000,00	7 700,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy Wygonowej – ul. dojazdowej do posesji nr 45-59. Wykonawcą dokumentacji była Firma Projektowo - Budowlana „ML DESIGN” z Kończyc Małych. Dokumentację odebrano w dniu 26 czerwca 2015 r. Na podstawie odebranej dokumentacji ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Obecnie nadal trwa procedura przetargowa. Zakres robót przewidzianych do realizacji obejmuje wykonanie rozbiórki istniejących oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej, zjazdów do posesji z asfaltobetonu oraz odwodnienia powierzchniowego terenu.	3% / 3%
14.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 zad. 15-010/DM Remont chodników – ul. Leszka Raciborskiego, ul. Czogały	100 000,00	67 660,37	W ramach zadania wykonano: - wymianę nawierzchni chodnika i zjazdów z płyt betonowych, bloczków betonowych (tzw. trylinki) na kostkę brukową betonową 626 m², - wymianę krawężników betonowych 431 m. Zadanie zostało zrealizowane przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza i Bruki Trawiński Sp. z o.o. z Raciborza, wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego. Zadanie zakończone.	68 % / 100 %
15.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 zad. 15-012/DM Remont jezdni ul. Osiedleńczej	200 000,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie remontu nawierzchni jezdni. Roboty będą polegały na wymianie nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie ok. 2150 m². Zadanie będzie realizowane przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza i Bruki Trawiński Sp. z o.o. z Raciborza, wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego. Planowany termin realizacji zadania: IV kwartał 2015 r.	0 % / 0 %
16.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 15-013/DM Przebudowa ul. Sobieskiego (od ul. Wawrzyńca do końca zabudowy)	300 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje wykonanie modernizacji ulicy na odcinku długości ok. 220 mb. Planowane roboty do wykonania to m.in.: wymiana nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie ok. 1400 m², wymiana nawierzchni chodników i zjazdów z płyt betonowych, bloczków betonowych (tzw. trylinki) na kostkę brukową betonową ok. 650 m², wymiana krawężników betonowych ok. 450 m. Zadanie jest realizowane przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót	0% / 40%

				Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza i Bruki Trawiński Sp. z o.o. z Raciborza, wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego. Planowany termin realizacji zadania czerwiec – sierpień 2015 r.	
17.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 15-028/DM Przebudowa ul. Ligonia	200 000,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji ulicy na odcinku długości ok. 230 mb. Planowane roboty do wykonania to m.in.: wymiana nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie ok. 1050 m ² , wymiana nawierzchni chodnika i zjazdów z płyt betonowych, bloczków betonowych (tzw. trylinki) na kostkę brukową betonową ok. 350 m ² , wymiana krawężników betonowych ok. 335 m. Zadanie będzie realizowane przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza i Bruki Trawiński Sp. z o.o. z Raciborza, wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego. Planowany termin realizacji zadania wrzesień – październik 2015 r.	0 % / 0 %
18.	Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 zad. 15-031/DM Chodnik przy ul. Pogrzebieńskiej – pomoc dla Powiatu	50 000,00	50 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Miasto Racibórz udzieliło pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w formie dotacji celowej. Zadanie obejmuje wykonanie: - kanalizacji deszczowej w miejsce obecnego rowu przydrożnego-175 mb, - nawierzchni ciągu pieszego-210 m ² , w ciągu ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu na odcinku od przejścia dla pieszych (koniec etapu wykonanego w 2014 r.) w kierunku ul. Glinianej. Inwestorem zadania jest Powiat Raciborski.	100% / 90 %
19.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 zad. 00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg.	2 188 002,00	776 175,91	Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje wykonanie robót remontowych jezdni, chodników i innych elementów dróg i ulic wg bieżących potrzeb, w tym remontów częściowych oraz utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego. Wykonano m. in.: - wymianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę kamienną i płyty granitowe na ul. Mickiewicza 649 m ² , - wymianę nawierzchni ciągu pieszego z kostki kamiennej na płyty granitowe w obramowaniu z kostki betonowej na płycie rynku 370 m ² , - remont chodników, zjazdów i placów z płyt betonowych i kostki betonowej na ulicach: Adamczyka, Zamkowej, Solnej, Placu Długosza 1585 m ² , - remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, łąty o pow. do 5 m ² – 20 ton wbudowanej mieszanki, - remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-	35 % / 45 %

				asfaltową na gorąco, wyrównanie lokalnych nierówności, łąty o pow. do 2 m² – 26 ton wbudowanej mieszanki, - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, łąty o pow. ponad 5 m² – 90 m², - remont nawierzchni jezdni (nakładka z asfaltobetonu bez wymiany podbudowy) na ulicach: Stalmacha, Górnej, Pomnikowej, Opolskiej – 3012 m², - ściek z elementów betonowych na ul. Górnej 136 m, - montaż studzienek ściekowych ulicznych na ul. Górnej 3 szt. - remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej, kostki betonowej, płyt betonowych, płyt kamiennych, trylinki – 500 m², - wyrównanie ręczne dróg gruntowych destruktem asfaltowym – 21 t, - nawierzchnię chodników z kostki betonowej na ul. Bema – 147 m², Zadanie jest realizowane w ramach umów z wykonawcami robót wyłonionymi w wyniku przetargu nieograniczonego, którymi są: 1.W zakresie remontów bieżących i utrzymania dróg - konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza i Zakład Brukarski Remigiusz Trawiński z Raciborza, które w ramach umowy nr 84/2014 obowiązującej do 29.05.2015 r. zrealizowało roboty na kwotę 603 616,91 zł, Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza i Bruki Trawiński Sp. z o.o. z Raciborza w ramach umowy nr 16/2015 obowiązującej od 20.05.2015 r. wykonało roboty na kwotę 135 983,66 zł, 2. W zakresie utrzymania oznakowania poziomego i pionowego - firma ROADS Sp. z o.o. z Bytomia, która w ramach umowy nr 82/2014 wykonała roboty na kwotę 36 575,34 zł.	
20.	Dz. 600 rozdz. 60017 § 4270 zad. 00-007/DM Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	135 545,00	135 544,18	W ramach zadania wykonano m.in.: - remont drogi w dzielnicy Sudół – przedłużenie ul. Piotra Skargi do ul. Czynu Społecznego polegający na powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi–350 mb/1097 m², - remont dróg w dzielnicy Miedonia – przedłużenie ul. Górnośląskiej w kierunku ul. Piotrowskiej oraz przedłużenie ul. Warzywnej (w wąwozie), polegający na utwardzeniu nawierzchni tłuczniem kamiennym – łącznie 290 mb/ 1120 m², - remont dróg w dzielnicy Brzezcie – ul. Pogrzebieńska – boczna dojazdowa m.in. do posesji nr 87-89, ul. Wygonowa – boczna dojazdowa m.in. do posesji nr 10,12, ul. Wiatrakowa – odcinek o nawierzchni nieulepszonej, polegający na utwardzeniu nawierzchni	100% / 100 %

				destruktem asfaltowym – łącznie 327,2 mb/1445,63 m². Zadanie zostało zrealizowane przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza i Zakład Brukarski Remigiusz Trawiński z Raciborza w ramach umowy nr 84/2014, wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego. Zadanie zakończone.	
21.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	286 295,00	166 294,72	Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje wykonanie modernizacji jezdni i chodników dróg osiedlowych – ulice: Kapuścika, Pomnikowa, Rogera. Wykonano m. in.: wymianę nawierzchni chodnika i zjazdów z płyt betonowych, betonu łanego, kostki betonowej na kostkę brukową betonową 1805 m². Planowane roboty do wykonania na dalszym odcinku ul. Rogera długości ok. 190 m to m.in.: wyrównanie istniejącej nawierzchni betonowej jezdni mieszanką mineralno – asfaltową, ułożenie warstwy przeciwspekaniowej, ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu (warstwa ścieralna grub. 4 cm), wymiana nawierzchni chodników i wjazdów na kostkę betonową. Zadanie jest realizowane w ramach umów z wykonawcami robót wyłonionymi w wyniku przetargu nieograniczonego, którymi są: konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza i Zakład Brukarski Remigiusz Trawiński z Raciborza, które w ramach umowy nr 84/2014 obowiązującej do 29.05.2015 r. zrealizowało roboty na ul. Kapuścika i ul. Pomnikowej na łączną kwotę 166 294,72 zł, Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza i Bruki Trawiński Sp. z o.o. z Raciborza, które w ramach umowy nr 16/2015 obowiązującej od 20.05.2015 r. wykona roboty na ul. Rogera na kwotę 120 000,00 zł. Planowany termin realizacji przebudowy ul. Rogera wrzesień – październik 2015 r.	58 % / 58 %
3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
1.	Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 zad. 14-060/IU Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz	595 000,00	560 441,90	Zadanie realizowane było w latach 2014-2015. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz. Wykonawcą projektu, wybranym w drodze przetargu został Pan Michał Rej, zamieszkały w Kraśniku.	100% / 100%

				Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym została firma Bruki Trawiński Sp. z o.o. z Raciborza. Zakres robót obejmował: - roboty przygotowawcze – rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych ok. 750 m² wraz z ich odwozem na odl. 1 km, zdjęcie warstwy humusu, ukształtowanie terenu, wykonanie korytowania i nasypów pod drogę, - budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicach od 500 do 200 mm o łącznej długości ok. 185,3 m, - budowa sieci wodociągowej z rur PE fi 110 mm o długości ok. 81,4 m, - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV fi 250 mm o długości ok. 79,3 m, - przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej długości ok. 186 m oraz wciągnięcie nowego kabla światłowodowego o długości ok. 400 m, - budowa odcinka ulicy z asfaltobetonu o szer. 6,5m. i długości ok. 135 m wraz z podbudową, odwodnieniem oraz korektą istniejącego wlotu do ronda, łączącej istniejące rondo z działką nr 45/9, - przebudowa istniejącego ogrodzenia przy granicy z działką 45/6 i 45/9 polegającą na zmianie lokalizacji bramy wjazdowej o szer. 6,0 m, - uporządkowanie terenu - odwóz nadwyżek ziemi na składowisko odpadów, humusowanie i obsianie terenu trawą. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 28.05.2015 r. Ogólny koszt realizacji wyniósł 759 939,51 zł.	
2.	Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 zad. 15-053/IU Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz - II etap	120 000,00	0,00	W chwili obecnej trwają ustalenia między wydziałami dotyczące zakresu realizacji przedmiotowego zadania. W 2015 r. planuje się zlecić wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem realizacji do końca I kwartału 2016 r. Natomiast wykonanie robót budowlanych nastąpi w latach 2016 - 2017.	0% / 0%
3.	Dz. 700 Rozdział 70001 § 6210 zad. 15-014/LOK Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę	1.970.000,00	268 115,07	1. Budynek przy ul. Waryńskiego 25. W ramach zadania przewiduje się zmianę systemu grzewczego polegającą na likwidacji pieców węglowych i wykonanie ogrzewania centralnego w budynku wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zakres robót obejmuje również remont elewacji po uprzednim dociepleniu ścian, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymianę stolarki okiennej oraz wymianę drzwi wejściowych.	14% / 25%

	budynków wielorodzinnych przy ul. Waryńskiego 25, Wojska Polskiego 1, Stalmacha 4, Opawskiej 89		Powierzchnia ścian przewidzianych do docieplenia wynosi 440,18 m². Powierzchnia ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji wynosi 145,64 m². Powierzchnia okien przewidzianych do wymiany – 26,00 m². Remontem objęta będzie także klatka schodowa. Oprócz tego zaplanowano wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem, przemurowanie kominów, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca robót tj. firma „SON-BUD Sp. z o.o. z Raciborza. Termin umowny wykonania od 23.06. do 11.09.2015 r. Wartość umowy: 410.436 zł. Przekazanie terenu budowy nastąpiło dnia 26.06.2015 r. 2. Budynek przy ul. Wojska Polskiego 1. Zadanie obejmuje zmianę systemu grzewczego w budynku polegającą na likwidacji pieców węglowych i wykonaniu centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto cały budynek poddany zostanie termomodernizacji obejmującej docieplenie ścian zewnętrznych na powierzchni 706,49 m², docieplenie stropu ostatniej kondygnacji na powierzchni 250,75 m², wymianę stolarki okiennej na powierzchni 42,21 m². W ramach zadania wyremontowana będzie również klatka schodowa. Wykonawcą robót jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma „SON-BUD Sp. z o.o. z Raciborza. Termin umowny wykonania robót: 16.06 do 04.09.2015 r. Wartość umowy: 530.545 zł. Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 25.06.2013 r. 3. Budynek przy ul. Stalmacha 4. Budynek przy ul. Stalmacha 4 w roku 2012 przeszedł remont termomodernizacyjny, natomiast na rok 2015 w ramach programu KAWKA zaplanowano zmianę systemu grzewczego w budynku, polegającą na likwidacji pieców węglowych i wykonaniu centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wykonawcą robót jest wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego „Firma Produkcyjno - Usługowo-Handlowa GRAHEN Henryk Suder z Rybnika. Termin umowny wykonania od 15.06 do 30.07.2015 r. Wartość umowy: 72.758 zł. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dnia 15.06.2015 r.	
--	---	--	---	--

				Do 30 czerwca wykonano roboty demontażowe pieców węglowych oraz wykonany został częściowy zakres montażu grzejników. 4. Budynek przy ul. Opawskiej 89. W ramach zadania przewidziano zmianę systemu grzewczego polegającą na likwidacji pieców węglowych i wykonaniu ogrzewania etażowego gazowego w lokalach mieszkalnych. Ponadto projekt przewiduje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej. Oprócz tego zaplanowano remont klatki schodowej, przemurowanie kominów ponad dachem, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich. Powierzchnia docieplonych ścian wynosi 1036,03 m². Powierzchnia stropodachu przewidzianego do ocieplenia wynosi 332,40 m². Powierzchnia okien do wymiany – 137,64 m². W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca robót tj. firma „BUDMED” Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe Sp. z o.o. z Raciborza. Termin umowny wykonania od 18.06. do 26.09.2015 r. Wartość umowy: 865.458 zł. Przekazanie terenu budowy nastąpiło dnia 22.06.2015 r. Do 30 czerwca wykonane zostały prace przygotowawcze. Środki finansowe w wysokości 800.000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej do MZB w Raciborzu w trzech transzach - w miesiącu lutym, kwietniu i czerwcu 2015 r. Środki finansowe w wysokości 1.170.000,00 zł zostaną przekazane do MZB w Raciborzu w formie dotacji celowej w dwóch transzach – w miesiącu lipcu i wrześniu br., zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji do MZB w Raciborzu w 2015 r.	
4.	Dz. 700 Rozdział 70001 § 6210 zad. 15-030/LOK Budowa parkingu przy ul. Stefana Batorego 7	150.000,00	0,00	W ramach zadania przewidziane jest zagospodarowanie terenu obok budynku przy ul. Stefana Batorego 7 poprzez jego utwardzenie, odwodnienie, wybrukowanie i urządzenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. W pierwszym półroczu zaplanowano dla zadania wykonanie dokumentacji technicznej. Wykonawcą projektu jest firma PN PROJEKT Piotr Nowak z Raciborza. Termin umowny wykonania zadania 30.05.2015 r. Środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł zostały przekazane w formie	0% / 0%

				dotacji celowej do MZB w Raciborzu w miesiącu kwietniu 2015 r. Środki finansowe w wysokości 135.000,00 zł zostaną przekazane do MZB w Raciborzu w formie dotacji celowej w miesiącu sierpniu br., zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji do MZB w Raciborzu w 2015 r.	
5.	Dz. 700 Rozdział 70001 § 6210 zad. 15-032/LOK Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych	219.660,00	138 930,31	W ramach zadania przewidziano przebudowę drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem wzdłuż kompleksów garażowych przy ul. Opawskiej 4-8 Powierzchnia drogi wynosi: 1000 m ² . Wykonawcą zadania jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego Firma Budowlana ANFORT Joanna Laskowska z Świerklan. Termin umowy przewidziany na zadanie to 08.06 do 23.07.2015 r. Wartość umowy: 140 000 zł Przekazanie placu budowy miało miejsce dnia 15.06.2015 r. Do 30 czerwca firma wykonawcza wykonała większość robót, pozostały do wykonania jedynie prace wykończeniowe i porządkowe. Środki finansowe w wysokości 219.660,00 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej do MZB w Raciborzu w trzech transzach - w miesiącu kwietniu, maju i czerwcu 2015 r.	100% / 100%
6	Dz. 700 Rozdział 70001 § 6210 zad. 15-041/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz – etap I – opracowanie dokumentacji technicznej	150.000,00	0,00	Na rok 2015 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej dla I etapu zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2016 – 2020. Wyłoniona została w drodze przetargu nieograniczonego firma projektowa tj. „CENTRBUD Centrum Inwestycji Budowlanych” z Pszowa. Termin umowy – od 21.04. do 10.08.2015 r. Wartość umowy: 155 600 zł. Zlecono do opracowania dokumentację dla 7 budynków wielorodzinnych. Środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej do MZB w Raciborzu w miesiącu maju 2015 r. Środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł zostaną przekazane do MZB w Raciborzu w formie dotacji celowej w miesiącu lipcu br., zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji do MZB w Raciborzu w 2015 r.	0% / 0%
7.	Dz. 700 Rozdział 70001 § 6210 zad. 15-054/LOK Uzbrojenie budynków przy ul. Nowy Zamek 7,8,9,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na	250.000,00	13.110,00	Zadanie obejmuje doprowadzenie sieci gazowej do budynków i wykonanie ogrzewania gazowego etażowego w lokalach mieszkalnych w miejsce niewydolnego i drogiego ogrzewania elektrycznego. Dodatkowo mieszkańcy budynków będą mieli możliwość przygotowania posiłków na kuchenkach gazowych. W pierwszym półroczu opracowana została dokumentacja techniczna oraz	5% / 5%

	etażowe gazowe			dokonane niezbędne uzgodnienia łącznie z pozwoleniem na budowę. Wykonawcą projektu jest Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Paweł Pawlicki z Raciborza. Wartość Umowy: 8 610 zł. Do 30 czerwca ogłoszony został przetarg na wykonawstwo robót. Realizacja będzie miała miejsce w 3 kwartale br. Środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej do MZB w Raciborzu w miesiącu czerwcu 2015 r. Środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł zostaną przekazane do MZB w Raciborzu w formie dotacji celowej w dwóch transzach – w miesiącu lipcu i sierpniu br., zgodnie z harmonogram przekazywania dotacji do MZB w Raciborzu w 2015 r.	
8.	Dz. 700 Rozdział 70001 § 2650 zad. 00-157/LOK Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	300.000,00	194.361,59	W ramach przyznanej dotacji wykonany został remont 22 pustostanów lokali mieszkalnych i socjalnych. Roboty wykonano systemem zleconym przez firmy zewnętrzne. W II półroczu wyremontowane zostaną kolejne pustostany. Zakres wykonanych robót w poszczególnych lokalach obejmował głównie remont lub wymianę podłóg, remont tynków ścian i sufitów, naprawę lub wymianę stolarki budowlanej, remont systemów grzewczych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont instalacji elektrycznej, wymianę zużytych urządzeń i armatury, roboty malarskie i inne wykończeniowe. Dzięki środkom z przyznanej dotacji możliwe stało się odnowienie oczekujących na remont lokali i przekazanie ich do ponownego zasiedlenia. Wykaz wyremontowanych lokali: 1. Rudzka 37 lok. nr 3 – wartość prac: 14.872,45 zł, wykonawca: Zakład Remontowo Budowlany Piotr Smółka z Raciborza, 2. Marii Skłodowskiej-Curie 23 lok. nr 2 – wartość prac: 5.898,96 zł, wykonawca: ELEKTROINSTALACJE Jerzy Chomicki z Raciborza, 3. Chorzowska 2 lok. nr 6 – wartość prac: 6.202,77 zł, wykonawca: STAR-POL Witold Staruszkiewicz z Raciborza, 4. Hulczyńska 92 lok. nr 3 – wartość prac: 13.068,00 zł, wykonawca: Zakład Robót Ogólnobudowlanych Edward Jaworek z Raciborza, 5. Rybnicka 19 lok. nr 3 – wartość prac: 6.689,52 zł, wykonawca: firma SON-BUD Sp. z o.o. z Raciborza, 6. Opawska 27a lok. nr 12 – wartość prac: 18.651,56 zł, wykonawca: Firma Remontowo Budowlana Jacek Hyrczyk z Raciborza, 7. Plac Dominikański 2 lok. nr 4 – wartość prac: 3.240,00 zł, wykonawca: Firma Remontowo Budowlana Jacek Hyrczyk z Raciborza, 8. Nowa 1a lok. nr 5 – wartość prac: 11.475,28 zł, wykonawca:	65% / 65%

			ELEKTROINSTALACJE Jerzy Chomicki z Raciborza, 9. Rybnicka 27 lok. nr 14 – wartość prac: 3.630,96 zł, wykonawca: Firma Remontowo Budowlana Jacek Hyrczyk z Raciborza, 10. Mysłowicka 3 lok. nr 3 – wartość prac: 7.348,65 zł, wykonawca: Firma Remontowo Budowlana Jacek Hyrczyk z Raciborza, 11. Włoska 2 lok. nr 3 – wartość prac: 8.872,52 zł, wykonawca: Firma Remontowo Budowlana Jacek Hyrczyk z Raciborza, 12. Waryńskiego 23 lok. nr 1 – wartość prac: 19.563,20 zł, wykonawca: Zakład Remontowo Budowlany Piotr Smółka z Raciborza, 13. Litewska 7 lok. nr 3 – wartość prac: 6.472,13 zł, wykonawca: firma SON-BUD Sp. z o.o. z Raciborza, 14. Stefana Batorego 12 lok. nr 8 – wartość prac: 8.728,79 zł, wykonawca: Zakład Robót Ogólnobudowlanych Edward Jaworek z Raciborza, 15. Rybnicka 15 lok. nr 7 – wartość prac: 5.636,52 zł, wykonawca: STAR-POL Witold Staruszkiewicz z Raciborza, 16. Litewska 2 lok. nr 3 – wartość prac: 4.463,94 zł, wykonawca: Firma Remontowo Budowlana Jacek Hyrczyk z Raciborza, 17. Kościuszki 9a lok. nr 6 – wartość prac: 18.082,44 zł, wykonawca: Zakład Remontowo Budowlany Piotr Smółka z Raciborza, 18. Katowicka 17a lok. nr 28 – wartość prac: 7.797,52 zł, wykonawca: Zakład Remontowo Budowlany Piotr Smółka z Raciborza, 19. Głubczycka 18 lok. nr 4 – wartość prac: 3.414,93 zł, wykonawca: Firma Remontowo Budowlana Jacek Hyrczyk z Raciborza, 20. Fabryczna 37 lok. nr 1 – wartość prac: 8.880,19 zł, wykonawca: Zakład Robót Ogólnobudowlanych Edward Jaworek z Raciborza, 21. Rzemieślnicza 12 lok. nr 7 – wartość prac: 5.741,28 zł, wykonawca: firma SON-BUD Sp. z o.o. z Raciborza, 22. Rudzka 38 lok. nr 6 – wartość prac: 5.629,98 zł, wykonawca: firma SON-BUD Sp. z o.o. z Raciborza. Środki finansowe w wysokości 300.000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej do MZB w Raciborzu w trzech transzach - w miesiącu lutym, marcu i kwietniu 2015 r.	

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
1.	Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 Dz. 710 rozdz. 71004 § 4170 zad. 00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	293 963,00 6 037,00	10 455,00 2 986,82	W ramach środków: - Wykonano wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowych w celu naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej. - Zrealizowano III, IV, V, VI etap procedury sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza dla 3 terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Płonia, Śródmieście, Ostróg. - Sporządzono opinię w ramach pracy Komisji Urabistyczno – Architektonicznej powołanej przez Prezydenta Miasta Racibórz dotyczącą procedury sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza dla 3 terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Płonia, Śródmieście, Ostróg. Trwa realizacja II etapu sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza dla 97 terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Brzezine, Markowice, Miedonia, Ocice, Ostróg, Płonia, Proszowice – Stara Wieś, Stuzienna i Sudół, Śródmieście.	4% / 60%
5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
1.	Dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 zad. 00-021/OR Remont i malowanie pomieszczeń budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 7.	51.600,00	51.562,53	Zadanie obejmuje malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach w budynku USC na pow. 1.353,69 m ² , uzupełnienie fartucha z płytek w kuchni - 4,7 m ² , likwidację pęknięć na sufitach, wykonanie dodatkowych 4-ch punktów świetlnych (nad schodami krętymi od strony Sali Ślubów i na klatce schodowej) , pokrycie ściany nad grzejnikiem nawierzchnią zmywalną dostosowaną kolorystycznie do już istniejącej, montaż drabiny składanej na stałe zamontowanej do klapy	100 % / 100%

				włazowej na strych. Wykonawcę robót wyłoniono z 3-ch złożonych ofert .Jest to firma F.R.B. "JAN-BUD" Jan Szczotka z Raciborza. Termin umowy wykonania od 14.04.2015 r. do 29.05.2015 r. Wartość umowy: 51.562,53 PLN Zadanie zakończone.	
6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
1.	Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 zad. 15-015/IU Wymiana kotła grzewczego oraz instalacji c. o. w remizie OSP Racibórz Miedonia	62 400,00	0,00	Zadanie obejmuje wymianę kotła grzewczego oraz instalacji c.o. w remizie OSP Miedonia. W ramach zadania ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania w formule „Projektuj i buduj”, którym został Jan Krzemiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jan Krzemiński – Usługi Ciepłownicze i Remontowe z Raciborza. Umowny termin wykonania zadania przypada na dzień 17.09.2015 r. Wartość umowna robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 38 019,30 zł.	0% / 15%
2.	Dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 zad. 15-016/IU Zakup turbopompy na wyposażenie jednostki OSP Racibórz - Markowice	8 000,00	0,00	Zadanie obejmuje zakup turbopompy na wyposażenie jednostki OSP Racibórz – Markowice. Termin realizacji zadania: II półrocze 2015 r.	0% / 0%
3.	Dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 zad. 15-017/IU Zakup 6 szt. aparatów powietrznych dla jednostek OSP	22 000,00	0,00	Zdanie obejmuje zakup 6 szt. aparatów powietrznych na wyposażenie jednostek OSP Racibórz Miedonia, Brzezcie i Sudoł. Termin realizacji zadania: II półrocze 2015 r.	0% / 0%
4.	Dz. 754 rozdz. 75421 § 6050 Dz. 754 rozdz. 75421 § 6060 zad. 15-018/IU Modernizacja rozdzielni głównej, wykonanie przyłącza w budynku UM Racibórz i SP nr 4w Raciborzu oraz	172 365,00 100 000,00	0,00 0,00	W ramach zadania zlecono opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonanie modernizacji rozdzielni głównej, wykonanie przyłącza w budynku Urzędu Miasta w Raciborzu i w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Urzędu Miasta i infrastruktury krytycznej w mieście Racibórz. Wykonawcą SIWZ jest Krystian Tomala z Budzisk. W ramach ww. zlecenia Pan Krystian Tomala będzie również pełnił obowiązki inspektora	0% / 0%

	zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb UM Racibórz i infrastruktury krytycznej w mieście Racibórz			nadzoru nad robotami elektrycznymi przy realizacji niniejszego zadania. Na podstawie SIWZ zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową rozdzielnic w budynkach Urzędu Miasta i Szkoły Podstawowej nr 4 w Raciborzu.	
7. OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	1. SZKOŁY PODSTAWOWE				
1.	Dz. 801 rozdz. 80195 § 60570 zad. 14-052/IU Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum Nr 2 przy ul. Elżbiety 14	2 723 327,00	2 101 180,00	Zadanie realizowane jest w latach 2014- 2015. W ramach zadania w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało Przedsiębiorstwo Budowlane mgr inż. Władysław Górski z Raciborza. Ponadto nad prawidłową realizacją zadania w zakresie branży robót elektrycznych nadzór inwestorski pełni Krystian Tomala z Budzisk, natomiast w zakresie branży robót instalacyjnych nadzór inwestorski pełni Beata Wranik prowadząca działalność pod nazwą WB Projekt z Raciborza. Zakres robót do wykonania obejmuje: - termomodernizację obiektu, - wymianę instalacji c.o. c.w.u., - wymianę instalacji wentylacji mechanicznej kuchni i sali gimnastycznej, - wymianę instalacji elektrycznej, - przebudowę wejść do budynku szkoły, - nadbudowę windy o jeden przystanek i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych, - malowanie całego budynku. Umowny termin wykonania zadania przypada na dzień 21.08.2015 r. Wartość umowna zadania wynosi 3 000 516,77 zł.	77% / 90%
2.	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zad. 14-073/IU Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 4	594 854,00	550 972,53	Zadanie realizowane było w latach 2014-2015. W ramach zadania w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym została firma „ADA-LIGHT” Sp. z o.o. z Gostynina. Zakres robót obejmował wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią, bieżni 60 m, skoczni do skoków w dal, ogrodzenia wraz z piłkochwyłtami oraz oświetlenie terenu. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 27.05.2015 r. Ogólny koszt realizacji wyniósł 757 586,11 zł.	100% / 100%

3.	Dz.801 rozdz.80101 § 605 0 zad. 15-027/EKS Wymiana kanalizacji deszczowej i remont parkietu w salach gimnastycznych w budynku SP-1	77 000,00	75 622,84	Zadanie obejmowało wymianę kanalizacji deszczowej i remont parkietu w salach gimnastycznych(160,64 m²) w budynku SP1. Wykonawca robót, wyłoniony w wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę, to firma: Przedsiębiorstwo Budowlane mgr inż. Władysław Górski, z Raciborza. Termin umowy wykonania od 3.02.2015 do 01.04.2015 r. Wartość umowy: 75 622,84 PLN Zadanie zostało zakończone.	100% / 100%
4.	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zad. 15-033/IU Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16	350 000,00	6000,00	Zadanie realizowane jest w latach 2015 - 2016. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne. Wykonawcą projektu była Korporacja Projektantów „INWESTPROJEKT” Marek Męczarski z Raciborza. Na podstawie odebranej dokumentacji ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Obecnie nadal trwa procedura przetargowa. Zakres robót przewidzianych do realizacji obejmuje wykonanie: - przebudowy poddasza na cele dydaktyczne, - docieplenia ścian budynku, - docieplenia ścian piwnic, - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, - osuszenia ścian piwnic, - remontu sanitariatów, - dostosowania klatek schodowych do przepisów ppoż., - wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla sali gimnastycznej. Ponadto zlecono wykonanie audytu energetycznego niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie niniejszego zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wykonawcą audytu jest Beata Wranik prowadząca działalność pod nazwą WB Projekt z Raciborza. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: 21.08.2016 r.	2% / 2%
5.	SZKOŁY PODSTAWOWE I ZESPOŁY SZKOLNO- PREDSZKOLNE – wydatki w ramach parametru remontowego Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270, 6050 zad. 00-038,041,052,055,171/EKS	250 721,73	59 152,50	W ramach zadania są wykonywane remonty placówek polegające głównie na bieżącym utrzymaniu obiektu - usuwanie awarii instalacji, konserwacje urządzeń, remonty pomieszczeń dydaktycznych, wymiana rynien i obróbek blacharski, osuszanie ścian itp. Prace wykonywane głównie w okresie wakacyjnym. -SP 4 – remont zaplecza świetlicy szkolnej, remont sal lekcyjnych, remont	24% / 35%

				jadalni, zaplecza kuchennego i socjalnego, wymiana stolarki drzwiowej na II piętrze, wykonanie monitoringu boiska. -SP 13 – wydzielenie strefy na miejsce zabaw dla uczniów klas I-III, zaadaptowanie małej świetlicy na salę lekcyjną, założenie sieci internetowej na potrzeby dziennika elektronicznego. -SP 18 – wymiana części oświetlenia sal lekcyjnych, malowanie ścian, sufitów, lamperii, wymiana części zaworów co, remont instalacji dzwonkowej i sieci LAN. -ZSP 1 – zakup i montaż rejestratora cyfrowego, malowanie sufitów, ścian, lamperii, grzejników, rur, parkietu, częściowy remont dachu oraz ogrodzenia szkoły, montaż rolet i żaluzji. -ZSP 2 – malowanie pomieszczeń, cyklinowanie i malowanie parkietu Sali gimnastycznej i auli. -ZSP 3 – malowanie klatki schodowej, wymiana pionu kanalizacyjnego, naprawa schodów do kotłowni.	
	2. PRZEDSZKOLA				
1.	Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 zad. 15-035/IU Plac zabaw - Studzienna	150 000,00	0,00	W ramach zadania ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania w formule „Projektuj i buduj”, którym została firma F. H. „SYSTEM” Krzysztof Mliczek z Nawojowej. Zadanie obejmuje: - wykonanie projektu placu zabaw, - wykonanie nawierzchni bezpiecznych z tworzyw sztucznych pod urządzeniami zabawowymi, - dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych, - wykonanie ogrodzenia placu zabaw. Umowny termin wykonania zadania przypada na dzień 22.10.2015 r. Wartość umowna projektu i robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 146 000,00 zł brutto.	0% / 0%
2.	Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 zad. 15-036/IU Plac zabaw i parking – Przedszkole Nr 11	70 000,00	68 468,82	W ramach zadania ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania w formule „Projektuj i buduj”, którym został Jerzy Wyrobek Brukarstwo TRACT z Raciborza. Zadanie obejmowało wykonanie projektu oraz robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu przy ul. Jana dla Przedszkola nr 11. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 08.06.2015 r. Ogólny koszt realizacji wyniósł 68 468,82 zł brutto.	100% / 100%
3.	Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 zad. 15-036/EKS.	59 445,00	59 444,57	Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni o powierzchni 142m² pod plac zabaw.	100% / 100%

	Nawierzchnia bezpieczna z podbudową i krawężnikami pod plac zabaw w Przedszkolu nr 11			Wykonawca robót wyłoniony w wyniku zapytania o cenę PPHU Szkołamillenium Piotr Kraszewski z Małkini Górnej. Zadanie realizowane było w okresie od 04.05 do 27.05.2015 r. Wartość wykonanych prac wynosi: 59 444,57 zł. Zadanie zakończone	
4.	PRZEDSZKOLA – wydatki w ramach parametru remontowego Dz. 801 rozdz. 80104/05, § 6050, 4270 zad. 00-041,055,171/EKS	170 410,43	83 647,43	W ramach zadania są wykonywane remonty placówek polegające głównie na bieżącym utrzymaniu obiektu (usuwanie awarii instalacji, konserwacje urządzeń, remonty pomieszczeń dydaktycznych, doposażenie lub remonty placów zabaw itp.). - P 5 – malowanie pomieszczeń, - P 10 – wymiana posadzek z PCV na panele, - P 11 – wymiana paneli podłogowych i ściennych w niektórych pomieszczeniach placówki, wymiana balustrady na klatce schodowej, - P 12 – malowanie pomieszczeń, konserwacja i remont urządzeń ogrodowych, - P 13 – remont łazienki na I piętrze, cyklinowanie i malowanie parkietów w salach dydaktycznych, - P 15 – remont sali do gimnastyki korekcyjnej, remont schodów zewnętrznych z tyłu placówki, - P 20 – remont łazienki dla dzieci 4 letnich, malowanie pomieszczeń, - P 23 – drobne prace remontowe wraz z malowaniem, konserwacja i remont urządzeń ogrodowych, - P 24 – remont dachu na budynku placówki.	49% / 60%
3. GIMNAZJA					
1.	Dz. 801 rozdz. 80110 § 6020 zad. 13-055/IU Termomodernizacja Sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1	605 093,00	53 103,26	Zadanie realizowane jest w latach 2014 - 2015. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, którym zostało Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” Sp. z o.o. z Raciborza. Zakres robót do wykonania obejmuje: - wymianę instalacji centralnego ogrzewania w całej szkole, - wymianę instalacji w węźle cieplnym, - wymianę instalacji wentylacji w sali gimnastycznej i salce tanecznej, - docieplenie dachu i stropodachu budynku sali gimnastycznej i zaplecza, - remont pomieszczenia sali gimnastycznej, - wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych towarzyszących	9% / 45%

				robotom instalacyjnym. Umowny termin wykonania zadania przypada na dzień 21.08.2015 r. Wartość umowna robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 719 523,31 zł.	
2.	GIMNAZJA – wydatki w ramach parametru remontowego Dz. 801 rozdz. 80110/48, § 4270 zad. 00-055,045,049/EKS	81 626,89	33 611,89	Do wykonania w ramach zadania przewidziano: - Gimnazjum nr 2 – wymian wykładzin w 5 salach lekcyjnych, - Gimnazjum nr 5 – renowację boiska ze sztuczną nawierzchnią, remont ogrodzenia wraz z osadzeniem nowej furtki i bramy, remont stołówki szkolnej.	40% / 55%
8. POMOC SPOŁECZNA					
1	Dz .853 rozdz. 85311 § 4270 zad. 00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej	3 000,00	2 495,00	W ramach zadania wykonano roboty polegające na dostosowaniu pomieszczenia pielęgniarskiego do potrzeb pracowni Biura Uczestnika oraz pomieszczenia kierowców na potrzeby gabinetu pielęgniarskiego zgodnie z zaleceniami SANEPID. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki była firma Zakład Remontowo Budowlany RENOBUD Renata Wolny z Raciborza. Zadania realizowane było w okresie od 14.03.2015 r. do 15.04.2015 r. Wartość umowy(wykonanych prac)wynosi 2.495,00 zł. Zadanie zakończone.	100 %/100 %
9. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
1.	Dz. 900, rozdz. 90095 § 6060 zad. 00-098/KM Dekoracje świąteczne-remont, zakup, montaż i konserwacja	10 000,00	7 922,68	Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Zadanie przewiduje dostawę oraz montaż dekoracji świątecznych. Wykonawca: CR ILUMINACJE Sp. z o.o. z Bielska Białej. Termin realizacji: 31.08.2015r. Ogólna wartość zamówienia: 47 373,97 zł. Zadanie zakończone.	100% / 100%
2.	Dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 zad. 00-099/IU Elementy małej architektury na terenie miasta – alejki w Parku im.	154 900,00	0,00	W ramach zadania ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy remontu alejek o nawierzchniach asfaltobetonowych zlokalizowanych na terenie Parku im. Miasta Roth wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Raciborza. Po zatwierdzeniu przygotowanego projektu w dniu 22	0% / 100%

	Miasta ROTH			czerwca 2015 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Zadanie obejmuje wykonanie alejek o nawierzchni asfaltobetonowej na podbudowie tłuczniowej 896 m ² wraz z obramowaniem obrzeżami betonowymi 726,30 mb. Umowny termin wykonania zadania przypada na dzień 31 lipca 2015 r. Wartość umowna robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 153 750,00 zł.	
3.	Dz. 900, rozdz. 90001 § 6060 zad. 00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	19 500,00	10 488,84	W ramach zadania dokonano wykupu od Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Ogrodowej 56, przyłącza kanalizacji deszczowej o średnicy Φ 160mm, długości 13,0 mb wykonanego od studzienki rewizyjnej zlokalizowanej na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego do studzienki kanalizacji deszczowej znajdującej się na działce nr 644/104. Termin: 28.01.2015 r. Wartość: 10 488,84 zł.	54%/54%
4.	Dz. 900, rozdz. 90001 § 6050 zad. 13-060/KM Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	153 000,00	0,00	Zadanie obejmuje: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sięgaczy kanalizacji deszczowej do granicy nieruchomości przy ul. Rogera w Raciborzu. Długości sięgaczy do granicy nieruchomości: 52mb, studni: 9szt. Wykonawcą robót wybranym w postępowaniu przetargowym została firma: MALKAD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Łańc. Termin realizacji zadania: od 20.04.2015 r. do 31.08.2015 r. Wartość umowna zadania wynosi 78 720,00 zł. 2) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sięgaczy kanalizacji deszczowej do granicy nieruchomości przy ul. Osiedleńcza w Raciborzu. Długości sięgaczy do granicy nieruchomości: 62mb, studni inspekcyjnych: 11szt. Przewidywany okres realizacji: do 31.10.2015 r. Szacowany koszt realizacji wynosi ok. 60 000 zł.	0 % / 20 %
5.	Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050 zad. 14-050/KM Budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	18 096,37	I. Opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę opraw oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Racibórz. Zakres opracowania obejmuje: 1) Oświetlenie parkingu przy ul. Ogrodowej – zasilanie od strony ul. Ogrodowej, trzy punkty świetlne. 2) Oświetlenia terenu rekreacyjnego ul. Warszawska – S. Żeromskiego – J. Matejki (zasilanie od strony ul. Warszawskiej, zabudowa dwóch punktów świetlnych).	18 % / 18 %

				3)ul. Plebiscytowa (łącznik z ul. Olimpijczyka) budowa jednego punktu świetlnego. 4)ul. Sosienkowa odcinek pomiędzy ul. Wiatrakową, a Tulipanową (budowa dwóch/ trzech punktów świetlnych). 5)ul. Parkowa od strony ul. J. Eichendorffa budowa dwóch/trzech punktów świetlnych (zasilanie od strony ul. Jeziorowej). 6)Przebudowa słupa energetycznego zlokalizowanego na skrzyżowaniu ul. Olimpijczyka z ul. Ordona. 7)ul. Nowomiejska i ul. Środkowa budowa trzech punktów świetlnych. 8) Sięgacz ul. Gliwickiej- Odrodzenia budowa trzech/czterech punktów świetlnych. Wykonawcą dokumentacji jest: Krystian Tomala z Budzisk. Termin realizacji zadania : 30.09.2015 r. Wartość robót: 21 900,00 zł. II. Zabudowa opraw oświetlenia ulicznego na ul. Poznańskiej, J. Tuwima, Malczewskiego oraz Rzeźniczej w Raciborzu Wykonawcą prac jest firma PUP „Elektrowskaz” s.c. z Raciborza. Termin realizacji zadania: 30.04.2015 r. Wartość robót: 5 896,37 zł. III. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Racibórz. Zadanie obejmuje: 1)Budowę odcinka kablowej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Zakopiańskiej w Raciborzu, 2)Budowa odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Londzina w Raciborzu, 3)Budowa dwóch odcinków linii kablowych oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Gustawa Morcinka – Armii Krajowej. Wykonawcą prac jest firma PUP „Elektrowskaz” s.c. z Raciborza. Termin realizacji zadania: 31.08.2015r. Wartość robót: 47 373,97 zł.	
6.	Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050 zad. 14-095/KM Wymiana oraz dobudowa infrastruktury oświetlenia ulic oraz terenów publicznych na terenie Miasta Racibórz	74 000,00	0,00	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego modernizacji istniejącej infrastruktury oświetlenia dróg, placów i innych przestrzeni publicznych na terenie miasta Racibórz. Wykonawcą opracowania jest firma Cities Lighting Consultans Sp. z o.o. z Warszawy. Termin realizacji zadania: 30.06.2015 r. Wartość opracowania: 49 077,00 zł.	0 % / 75 %

7.	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 15-034/IU Osiedlowy plac zabaw - Sudół	150 000,00	0,00	W ramach zadania na podstawie przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę robót budowlanych, którym została firma ANMED Sp. z o.o. z Dzierżysławia. Zakres robót do wykonania obejmuje: - dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych, - wykonanie nawierzchni sztucznej w strefach bezpiecznych pod urządzeniami, - dostarczenie i montaż zadaszenia nad piaskownicą, - dostarczenie i montaż elementów małej architektury, tj. ławek parkowych i koszy na śmieci. Wartość umowna robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 143 860,43 zł Umowny termin wykonania zadania przypada na dzień 06.09.2015 r.	0% / 95%
8.	Dz. 900, rozdz. 90095 § 6050 zad. 15-037/KM Plac zabaw w Brzeziu	150 000,00	0,00	Sprawa na etapie opracowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami umowy na pozyskanie w użyczenie od parafii w Brzeziu terenu pod budowę placu zabaw.	0 % / 0 %
9.	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 15-038/IU Aranżacja i wyposażenie przystani kajakowej ze sceną w niezbędne oprzyrządowanie	161 000,00	158 888,41	W ramach zadania zlecono wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia przystani kajakowej ze sceną w niezbędne oprzyrządowanie. Wykonawcą projektu była Pracownia Inżynierska Roman Mucha z Raciborza. Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” Sp. z o.o. z Raciborza. Zakres robót obejmował: - zamontowanie listew odbojowych dla jednostek pływających, - zamontowanie schodów stalowych ażurowych, - zamontowanie szyn na slapie dla wózka do transportu jednostek pływających, - wyposażenie slipu w wózek i wciągarkę, - wykonanie obudowy grodzic typowymi osłonami z tworzywa sztucznego Wartość robót budowlanych wyniosła 133 220,41 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 02.07.2015 r. Ponadto w ramach zadania wykonano artystyczny mural na powierzchniach pionowych przystani kajakowej. Wykonawcą dzieła był Ryszard Paurowski z Raciborza.	100% / 100%

				Wartość dzieła wyniosła 21 978,00 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 01.07.2015 r.	
10.	Dz. 900, rozdz. 90001 § 6050 zad. 15-049/KM Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Bosackiej w Raciborzu	20 000,00	0,00	Realizacja zadania przeniesiona na rok 2016.	0 % / 0 %
11.	Dz. 900, rozdz. 90095 § 6050 zad. 15-057/KM Budowa osiedlowej siłowni zewnętrznej w dzielnicy Ostróg	100 000,00	0,00	W chwili obecnej toczy się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”.	0% / 0%
10. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
1.	Dz. 921 rozdz. 92118 § 4270 zad. 00-107 MUZEUM W RACIBORZU Adaptacja pomieszczenia dawnej zakrystii w budynku ekspozycyjnym przy ul. Gimnazjalnej 1 w Raciborzu na cele ekspozycji militariów	75.000,00	0,00	Zadanie obejmuje zabezpieczenie przeciwwilgociowe pomieszczenia, odtworzenie warstw posadzkowych, prace remontowe i rewaloryzacyjne – 59,98 m ² , montaż pieca, konserwację techniczną i estetyczno plastyczną wątków ceglanych ściany wschodniej – 14,34 m ² oraz roboty elektryczne – 450 mb. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” sp. z o.o. z Raciborza. Termin umowny wykonania od 18.06. do 30.09.2015 r. Wartość umowy: 222.319,74 zł. (pozostałe środki zostały zarezerwowane w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departamencie Ochrony Zabytków w Warszawie – umowa na etapie popisywania - oraz w budżecie Muzeum). Plac budowy został przekazany Wykonawcy dnia 18.06.2015r.	0 % / 5 %

11. KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
1.	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6070 zad. 00-112/EKS Modernizacja budynku magazynowego po starej maszynowni lodowiska (zadanie wykonane ze środków finansowych OSiR)	50.000,00	47.278,22	W ramach zadania wykonano remont budynku polegający na wykonaniu nowych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. Powstała szatnia z natryskami do wykorzystania w trakcie imprez organizowanych przez Ośrodek oraz toalety damskie i męskie, z możliwością wejścia do nich z Parku Zamkowego, które zostały udostępnione publicznie. Roboty polegały na: wykonaniu ław fundamentowych oraz ścianek działowych, demontażu starych okien i drzwi. i montażu nowych, malowaniu, wykonaniu sufitu podwieszanego, płytkowaniu ścian i podłóg. Ułożono nową instalację elektryczną, zamontowano przepływowe podgrzewacze wody oraz 4 szt grzejników elektrycznych. Wykonano również instalację wodno – kanalizacyjną. Powyższe prace zostały wykonane przez: INSTAL – PLUS Spółka z o.o. z Raciborza, PPHU WAWRZINEK z Makowa oraz WAWRZINEK ELEKTRO – SERVICE z Rudnika. Zadanie zakończone.	100% / 100%
2.	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6070 zad. 00-112/EKS Przebudowa podłączenia stacji odzysku ciepła w budynku krytej pływalni (zadanie zostanie wykonane ze środków finansowych OSiR)	20.000,00	0,00	W ramach tego zadania zostanie przebudowane podłączenie urządzenia AquaCond firmy MENERGA zamontowanego w podbaseniu budynku krytej pływalni H₂Ostróg. Urządzenie jest stacją odzysku ciepła, które docelowo będzie wspomagać podgrzewanie wody basenowej wszystkich niecek występujących w H₂Ostróg. Do akumulacji ciepła po odzysku zostanie wykorzystany zasobnik ciepłej wody użytkowej służący do jej magazynowania w celu dalszego wykorzystania. Wpięcie urządzenia do instalacji dogrzewania wody basenowej znacznie przyspieszy proces dogrzewania wody oraz obniży koszty tego ogrzewania. Inwestycja w toku realizacji. Przewidywany termin zakończenia: 08/2015 r.	0% / 0%
3.	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6070 00-112/EKS Modernizacja obiektów OSiR (zadanie zostanie wykonane ze środków finansowych OSiR)	300.000,00	10.386,18	Zadanie obejmuje remont 8 domków kempingowych (nr 7 do 14), parterowych, wolnostojących, murowanych na terenie Kempingu Obora przy ul. Markowickiej 1. Remont będzie polegał na: wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie rynien i uzupełnieniu obróbek blacharskich, skuciu i wykonaniu nowych tynków zewnętrznych wraz z malowaniem. Wykonane zostaną również tarasy z zadaszeniem i ogrodzeniem werandy, schody wejściowe do domków, instalacja elektryczna zewnętrzna i RTV, opaski wokół budynków i dojścia do domków.	3% / 10%

				Na realizację zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony. Trwa procedura przetargowa. Planowane są również działania mające na celu częściową wymianę oświetlenia terenu kempingu, wymianę nawierzchni na ciągach komunikacyjnych (pieszo – jezdnych), doprowadzenie oświetlenia pod wiaty piknikowe, wykonanie ogrodzenia pomiędzy terenem basenu i kempingu z uwagi na oddaną do użytkowania wiatę rowerową wraz z kuchnią polową. W ramach tego zadania wykonano plac zręcznościowy dla dzieci za kwotę 7.886,18 zł składający się z dwóch zestawów zabawowych z elementami wieży, zjeżdżalni, drabinki, belki balansującej, drabinki poziomej, ruchomych klocków, kół gimnastycznych, uchwytów do przechodzenia, opon na łańcuchach, równoważni łamanej i opon do przechodzenia. Zakupu dokonano w celu wzbogacenie oferty rekreacyjnej dla najmłodszych i uatrakcyjnienia bazy. Inwestycja w toku realizacji. Przewidywany termin zakończenia: 12/2015 r.	
4.	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zad. 12-053/IU Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra	800 000,00	0,00	Zadanie stanowi kontynuację przedsięwzięcia realizowanego w 2014 r. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa istniejącego budynku zlokalizowanego przy wjeździe głównym na kemping na budynek stacji rowerowej. Zakres robót do wykonania obejmuje: - wymianę konstrukcji dachu, - przebudowę wnętrza budynku (wykonanie nowych posadzek z uwzględnieniem ocieplenia i wykonania izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie ścianek działowych sanitariatów). - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie robót wykończeniowych (wykonanie tynków wewnętrznych, wykładzin ścian i podłóg w poszczególnych pomieszczeniach, wymiana balustrad), - termoizolację ścian zewnętrznych oraz ocieplenie stropu nad parterem, - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i utwardzenie terenu przy budynku, - wykonanie nowych instalacji (wodociągowej wody zimnej i ciepłej oraz	0% / 0%

				instalacji hydrantowej; instalacji kanalizacji sanitarnej; instalacji c.o. z grzejnikami elektrycznymi, instalacji solarnej do podgrzewu cwu.; instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej w pomieszczeniach sanitariatów ogólnodostępnych z centralą wentylacyjną z odzyskiem ciepła; instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej dla pomieszczeń administracyjnych), - wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetlenia wewnętrznego i gniazd wtykowych, do zasilania grzejników, urządzeń wentylacyjnych i urządzeń instalacji cwu, - wykonanie instalacji odgromowej budynku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót, którym zostało Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” Sp. z o.o. z Raciborza. Umowny termin wykonania zadania przypada na dzień 21.09.2015 r. Wartość umowna robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 576 772,71 zł.	
5.	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zad. 14-044/IU Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Srebrnej 12	150 000,00	1968,52	W ramach zadania ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy infrastruktury sportowej przy ul. Srebrnej 12 w Raciborzu. Wykonawcą projektu została Pracownia Projektowa „ARCHIDOM” mgr inż. arch. Bernard Łopacz z Raciborza. Zakres projektu obejmował zaprojektowanie rozbudowy zaplecza infrastruktury sportowej w Raciborzu wraz z projektami branżowymi na instalację c.o., wod – kan, elektryczną i nagłośnienia. W ramach zadania wykonano monitoring TV sieci kanalizacji sanitarnej. Dokumentację dostarczono w dniu 21.07.2015 r. Obecnie trwa procedura odbioru dokumentacji.	1% / 1%
6.	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zad. 15-043/IU Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Odry od mostu Kolejowego przy ul. Piastowskiej do slipu za Mostem Zamkowym w Raciborzu – I etap – odcinek od Mostu Zamkowego do zjazdu	300 000,00	1 230,00	W oparciu o przygotowaną w 2014 r. dokumentację wykonano aktualizację projektu polegającą na wydzieleniu I etapu realizacji na odcinku od przystani do zjazdu na ul. Bosacką. Na podstawie zaktualizowanej dokumentacji przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót, którym zostało konsorcjum firm, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza oraz firma Bruki Trawiński z Raciborza. Plac budowy został przekazany wykonawcy w dniu 19 maja 2015 r. Zakres robót obejmuje wykonanie 468,86 mb ścieżki rowerowej	1% / 100%

	na ul. Bosacką			z czerwonego asfaltobetonu na podbudowie z płyt betonowych – 1362,08 m ² . Umowny termin wykonania zadania przypada na dzień 15.07.2015 r. Wartość umowna robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 289 484,81 zł. Zadanie zakończone.	
7.	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zad. 15-056/IU Siłownia pod chmurką z wiatą dostosowaną do spotkań mieszkańców	45 000,00	300,00	W ramach zadania na ul. Żółkiewskiego powstanie siłownia „pod chmurką” z wiatą dostosowaną do spotkań mieszkańców. Zadanie realizowane jest w ramach inicjatywy lokalnej W postępowaniu przetargowym w trybie zapytania o cenę zostaną zakupione i zamontowane urządzenia siłowni, wiaty dla spotkań mieszkańców oraz dostarczone członkom inicjatywy materiały budowlane do wykonania podbudów i nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej betonowej. W ramach prac przygotowawczych do realizacji niniejszego zadania zlecono pełnienie nadzoru ornitologicznego nad wycinką drzew i krzewów określonych w Decyzji Starosty Raciborskiego nr 150/15/SE z dnia 14.07.2015 r.	0% / 0%
8.	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zad. 15-058/IU Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zadaszenie tarasu LKS Brzezic	28 000,00	0,00	W ramach inicjatywy lokalnej wykonany zostanie projekt wiaty oraz wykonane zostanie zadaszenie tarasu przy budynku LKS-u Brzezic.	0% / 0%